

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 16 июндаги “Давлат органлари ва ташкилотларининг фаолияти очиқлигини таъминлаш, шунингдек, жамоатчилик назоратини самарали амалга оширишга доир қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги ПФ-6247-сон Фармони ижросини таъминлаш мақсадида Ўзбекистон Республикасининг Очиқ маълумотлар портали (www.data.gov.uz) ҳамда вилоят ҳокимлигининг Очиқ маълумотлар сайти (www.data.namangan.uz) да очиқ маълумот ва тегишли индикаторларни жойлаштириш учун тақдим этиладиган

АХБОРОТЛАР РЎЙХАТИ

09.07.2021 йил

№	Ахборотнинг тури	Муддати	Масъуллар	Бажарилиши
11	Куз-қишки мавсумига тайёргарлик ишлари ҳақидаги маълумот	2021 йил 5 июль, келгусида бир ой муддатда	Вилоят Уй-жой коммунал хўжалиги бошқармаси (Бекқўзиёв) Шаҳар ва туманлар ҳокимликлари	<p>I. Кўп қаватли уйлар бўйича:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 25 та кўп қаватли уйларни 16 491 кв.метр том қисмини мукамал таъмирлаш; (амалда 8 та кўп қаватли уйларнинг 5 900 кв.метр, 35,7% га таъмирланди) - 72 та уйнинг 14 089 кв.метр том қисми жорий таъмирлаш; (амалда 16 та кўп қаватли уйларнинг 4 100 кв.метр, 29% га таъмирланди) - 385 та кириш йўлаклари таъмирлаш; (амалда 18 та кириш йўлаклари таъмирланди 6%га). - 224 та кириш йўлакларига темир эшиклар ўрнатиш; (амалда 6 та уйда 24 та ўрнатилди 11 %га) - 10 кодли қулфлар ўрнатиш; (амалда 0%) - 1 114 кв.метр фрамуга ойналар ўрнатиш; (амалда 320 кв.м. 28%га); - 75 та кўп қаватли уйларнинг ертўла қисмини тартибга келтириш; (амалда 43 та, 57%га) <p>79 та Кўп қаватли уйларнинг фасад қисмини таъмирлаш (амалда 53 та, 67%га) ишлар амалга оширилди, ҳозирда ишлар босқичма босқич давом этмоқда.</p> <p>Ушбу ишларни бажариш учун 8.4 млрд.сўмга Манзиллий рўйхат шакллантирилган бўлиб, ҳозирги кунда маблағлар молиялаштирилмоқда.</p>

№	Ахборотнинг тури	Муддати	Масъуллар	Бажарилиши
				<p style="text-align: center;">II. ИССИҚЛИК ТАЪМИНОТИ БЎЙИЧА</p> <p>2021-2022 йиллар куз-қиш мавсумига тайёргарлик кўриш жараёнида тузилган тадбирлар режасига асосан 21 та қозонхонани куз-қиш мавсумига тайёрлаш.</p> <p>Мукамал: 8 та қозонни таъмирлаш (амалда 0 та 0%), 2.48 км иссиқлик тармоғи (амалда 0 км 0%) ҳамда 6 дона насос агрегатларини (0 та 0%) таъмирлаш;</p> <p>Жорий: 35 та қозонни (амалда 11 та 31.4%), 13.05 км иссиқлик тармоғини (амалда 2.7 км 21%) таъмирлаш, 15.53 км иссиқлик тармоқларини иссиқлик қопламаси (амалда 1.9 км 12%) билан ўраш ишларини бажариш режалаштирилган.</p> <p>Ушбу ишларни бажариш учун корхонанинг ўз маблағлари ҳамда Республика бюджети маблағлари ҳисобидан 1 млрд.сўмга Манзиллий рўйхат шакллантирилган бўлиб, ҳозирги кунда маблағлар молиялаштирилмоқда.</p>

Наманган вилояти Уй-жой коммунал хизмат кўрсатиш бошқармаси бошлиғи:



Қ.Беккузиев